

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：2020 年县级补助资金建设项目

项目单位（公章）：始兴县地方公路事务中心

项目单位主管部门：始兴县交通运输局

项目负责人（签名）：刘龙丹

填报人（签名）：林建光、朱丽丽

联系电话：0751-3315997

填报日期：2021 年 5 月 14 日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

2019年9月12日中共始兴县委机构编制委员会（始机编[2019]40号）正式批示原始兴县地方公路管理站更名为始兴县地方公路事务中心，编制数为28个，年末实际共22个在职在编在岗人员，从2020年1月1日起单位人员及运行经费由财政核拨，按财政补助一类拨付。始兴县地方公路事务中心是县交通运输局下属股级地方公路专业管理事业单位，负责全县县道、乡道、村道公路养护、路况巡查、县乡公路建设等行业的工作部门，为公路畅通提供养护与管理是本单位的工作宗旨。

项目资金投入和使用情况。

（二）资金安排及使用情况。

2020年县本级财政安排资金1787.15万元，实际支出资金1600.44万元，支出率达89.55%。

1、国省道沿线环境及扬尘治理专项项目费用。

始地路[2020]5号关于解决国道323线沿线环境及扬尘治理专项项目相关费用的请示，该文件批示164197.32元，实际支出164197.32元。已全部支付完毕。

2、县道X344线周所至花山段路面升级改造工程。

始财综[2020]14、始财综[2020]15关于解决县道X34线周

所至花山段路面升级改造工程建设资金，文件始财综〔2020〕14 批示 2365933.26 元，实际支出 2365933.26 元，文件始财综〔2020〕15 批示 5634066.74 元，实际支出 5634066.74 元。已全部支付完毕。

3、南韶高速公路总甫出口至心泉谷公路改建工程项目。始财库〔2020〕35 号关于暂付南韶高速公路总甫出口至心泉谷公路改建工程项目资金，该文件批示 1420508 元，实际支出 1420508 元。已全部支付完毕。

4、国道 G323 线始兴县城段改线工程建设项目管理处启动资金。始财金〔2020〕79 号共批示国道 G323 线始兴县城段改线工程建设项目管理处启动资金 200000 元，实际支出 200000 元，已全部支付完毕。

5、X793 线大丘麻垌至大庙段改建工程。始财库〔2020〕41 号关于 x793 线大丘麻垌至大庙段改建工程，该文件下达 1880630.14 元，实际支出 13593.83 元，余 1867036.31 元为结余资金。

6、城市公交补助资金 56 万元。2020 年县本级财政安排 2019 年城市公共汽车补助资金 56 万元，实际支出 56 万元，资金执行率达 100%。

7、死亡抚恤金 178146 元。始财社〔2020〕53 号安排官丽萍

抚恤金 178146 元，实际支付 178146 万元。

8、“十三五”迎国评路况提升整治任务县级配套资金 537 万元。2020 预算调整 2 安排“十三五”迎国评路况提升整治任务县级配套资金 537 万元，上解市财政 537 万元，支出率 100%。

9、城乡公交车驾驶区安全防护资金 48000 元。始财预[2020]101 号安排始兴县城乡公交分公司 16 台公交车驾驶区安全防护栏资金 48000 元，实际支出 48000 元，支出率 100%。

10、执法服装经费 50000 元。始财预[2020]57 号安排执法服装费 50000 元，实际支出 50000 元，支出率 100%。

(三) 项目实施主要内容及实施程序(绩效目标完成情况)。

各项目实施程序规范，项目按规定履行报批手续。

(四) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。2020 年县级补助资金建设项目自评等级为优，自评分数为 95 分。根据佐证材料 1-1 得 4 分；佐证材料 2-1 至 2-3 得 50 分；佐证材料 3-1 至 3-3 得 41 分。

二、绩效表现

(一) 项目产出完成情况分析。

1. 经济性。

严格按照项目计划执行，在专项资金管理使用上，严格按照规定的使用范围，做到专款专用，确保专项资金真正落实到实处。

2. 效率性。

工程相关进度以后支出效率达 100%。

（二）项目效益情况分析。

1. 效果性。

进一步解决了群众出行难问题，一定程度上带动了经济增长方面，促进当地农村富余劳动力的就业。平均缩短当地群众出行时间至少 1.5 小时以上，保障了当地群众安全出行及提升了群众的幸福感，满意度达 100%。

2. 公平性。

各项决策的执行公平公正，根据相关的文件要求执行。严格遵守项目资金管理制度，根据省、市下达投资计划和项目实施方案，认真审核执行项目建设内容和落实项目建设资金，确保项目建设顺利完成。

（三）项目可持续性分析。

保障交通通畅，未造成环境污染，完工后将会列入养护范围，提升后续的服务水平。

三、改进意见（计划）

部分项目的上级建设资金补助不到位，致使出现拖欠工程款、农民工工资问题，引发一系列社会矛盾。

四、其他需要说明的问题

无

2020 年度涉农资金绩效评价报告

项目名称：2020 年“四好农村路”新建通村组硬化路

项目行业主管部门：始兴县交通运输局

项目业主（代建）单位：始兴县地方公路事务中心

填报人姓名：朱丽丽

联系电话：0751-3315997

填报日期：2021 年 2 月 22 日

根据韶财农[2021]5号文关于开展2019、2020年度涉农资金绩效评价工作的通知要求,我单位高度重视,组织人员,认真开展自评工作,现就有关情况汇报如下:

一、基本情况

(一) 用款单位基本情况

2019年9月12日中共始兴县委机构编制委员会(始机编[2019]40号)正式批示原始兴县地方公路管理站更名为始兴县地方公路事务中心,编制数为28个,年末实际共22个在职在编在岗人员,从2020年1月1日起单位人员及运行经费由财政核拨,按财政补助一类拨付。始兴县地方公路事务中心是县交通运输局下属股级地方公路专业管理事业单位,负责全县县道、乡道、村道公路养护、路况巡查、县乡公路建设等行业的工作部门,为公路畅通提供养护与管理是本单位的工作宗旨。

(二) 资金安排情况

根据始财农[2020]1号关于下达2020年省级涉农资金专项转移支付资金的通知精神,下达7500000元用于2020年“四好农村路”新建通村组硬化路项目,截止至目前该项目资金已全部支出使用完毕。具体实施有如下项目:

1、X344线周所至花山段路面升级改造工程(第一期):由中铁十四局始兴X344周所至花山路路面改造第一期项目部承建,合同价22954000元,共已支付18879794元,其中始财农[2020]1号支付3161894元。已完工暂未结算。

2、始兴县国省道沿线环境及扬尘治理专项整治(省道

S244 线乌泥塘及贤丰段)工程:业主单位是顿岗镇人民政府,由始兴县志源建筑工程有限公司承建,始财农[2020]1号已支付 435963.13 元。

3、Y381 线五一至石坪硬底化工程:业主单位是隘子镇人民政府,由广东锦中景建设工程有限公司承建,结算价 661435.55 元,共已支付 422144 元,其中始财农[2020]1号支付 322144 元,暂余 239291.55 元未付。已完工暂未结算。

4、南韶高速公路总甫出口至心泉谷公路改建工程:业主单位始兴县地方公路事务中心,由清远市通大路桥工程有限公司中标,结算价 13150407 元,共已支付 11193984 元,其中始财农[2020]1号支付 773476 元,暂余 1956423 元未付。该项目已完暂未结算。

5、始兴县 2020 年决胜攻坚“四好农村路”建设项目(乡、村道沙土路改造及通自然村公路硬底化)(2 标段):业主单位始兴县地方公路事务中心,由清远市通大路桥工程有限公司中标,合同价 20932364 元,共已支付 14474755.1 元,其中始财农[2020]1号支付 2806522.87 元,该项目已完工暂未结算。

(三) 项目实施主要内容及实施程序

严格遵守项目资金管理制度,根据省、市下达投资计划和项目实施方案,认真审核执行项目建设内容和落实项目建设资金,确保项目建设顺利完成。

二、绩效指标分析

1. 产出指标分析

(一) 数量指标——预期已完成约束性的任务量。

(二) 时效指标——年底资金支出及时率 99%，项目（工程）完成及时率 100%。

(三) 成本指标——预算（成本）控制，严格按照计划执行，控制成本，不超支现象。

2. 效益指标分析

(一) 社会效益指标：解决了群众出行难问题，一定程度上带动了经济增长方面，促进当地农村富余劳动力的就业。

(二) 可持续发展指标：及时参与水毁抢修，保障交通通畅，未造成环境污染，完工后将会列入养护范围，提升后续的服务水平。

(三) 服务对象满意度指标：平均缩短当地群众出行时间至少 1.5 小时以上，保障了当地群众安全出行及提升了群众的幸福感，满意度达 99%。

三、综合评价结论

(一) 关于决策论证情况。资金投向和结构相对合理，且符合相关管理办法，符合公共财政扶持方向及资金设立目标。项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求，且具体明确、合理可行。项目审批按规定经过科学决策程序、方式。

(二) 关于目标设置情况。依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性。

(3) 关于保障措施情况。严格按照工作精度计划、预算安排合理。

2. 资金落实

(1) 关于资金到位情况。来源的资金到位率 100%，且按规定时间及时到位。

(2) 关于资金支付情况。工程项目暂未竣工结算，目前正在走支付程序。

(3) 关于资金分配情况。按文件要求分配项目资金，资金分配合理。

(4) 关于支出规范性情况。预算执行规范，支出合规，资金管理、费用标准集中支付，不存在截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，严格执行会计核算制度，专账核算，支出凭证合规有效。

3. 事项管理方面

(1) 关于实施程序情况。实施程序规范，项目按规定履行报批手续；项目建设、验收等严格执行相关制度规定、方案实施规范。

四、主要绩效

1. 资金使用绩效

(1) 严格按照项目计划执行，在专项资金管理使用上，严格按照规定的使用范围，做到专款专用，确保专项资金真正落实到实处。

(2) 省级涉农专项资金直接拨付至县级财政，由我单位向当地财政直接申请，采用集中支付方式拨付资金，专项

资金不存在截留、挪用、擅自扩大或缩小资金使用范围的行为，各专项资金按规定支出，支付严格管理，会计核算真实规范。

(3) 加强了科学化管理水平，保证专项资金安全有效使用，资金使用落到了实处，获得了较好的社会效益。

2. 社会效益绩效

提升了当地群众的出行水平、减少出行时间至少 1.5 小时以上，保障了群众出行的生命财产安全。

(1) 经济效益绩效

提升当地群众的经济收入至少 10000 元以上，促进发展休闲旅游等相关产业链的发展，生活质量水平大大提高。

3. 社会满意度绩效

当地 99% 的群众非常满意道路的通畅性和安全性，提升了百姓幸福感。

五、存在问题

砂土路改造项目工程量比较大，除了省级补助的涉农专项资金已到位支付，该项目其余的专项项目资金预算暂未到位，影响了正常项目的支付进度。

六、相关建议

(1) 可根据实际情况安排项目专项资金的预算，专款专用、重点使用原则，监督、管理好专项资金。

(2) 加快项目的施工进度，及时支付工程款。

附件1

涉农资金项目绩效目标自评表

填报单位：始兴县
地方公路事务中心

金额单位：万元

项目基本情况	项目名称	2020年“四好农村路”新建通村组硬化路（10公里）			项目负责人及电话	刘龙丹0751-3315997			
	主管部门	始兴县交通运输局			实施单位	始兴县地方公路事务中心			
	项目开始时间	2020年 1 月 1 日			项目完成时间	2020年 12 月 31 日			
	实施文件依据	始财农[2020]1号							
资金情况					预算数（A）	执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	项目资金总额				750	750	10	100%	10
	其中：1.财政拨款						-		-
	①省级以上资金				750	750	10	100%	10
	②市级资金						-		-
	③县级资金						-		-
	2.其他资金						-		-
绩效目标	绩效目标情况	项目预期总体目标	道路安全标准得到提升，路况水平显著改善，吸引外来劳动返乡创业，提升百姓收入			总体目标完成情况综述	道路安全标准得到提升，路况水平显著改善，吸引外来劳动返乡创业，提升百姓收入		
		预期阶段性目标	目标1：全面改善道路路域环境，确保道路安全、整洁、畅通和人民群众生命财产安全			阶段性目标完成情况	目标1：全面改善道路路域环境，确保道路安全、整洁、畅通和人民群众生命财产安全		
		目标2：			目标2：				
		目标3：			目标3：				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	指标计算公式	指标值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		产出指标（50分）	数量指标	完成新建通村组硬化路（10公里）		≥95%	≥100%		
			质量指标	路况改善质量		≥95%	≥99%		
			时效指标	年底资金支出及时率		≥95%	≥99%		
				工程进度计划完成率		≥95%	≥99%		
		成本指标	成本控制		不超过预算	不超过预算			
		效益指标（30分）	经济效益指标						
			社会效益指标	道路“畅、安、舒、美”标准得到提升，路况水平显著改善		满意度≥99%	满意度≥99%		
			生态效益指标						
			可持续影响指标	可持续		可持续支撑社会发展	可持续支撑社会发展		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥99%				
单位需要说明的其他情况									
总分				100					

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差等三档，分别按照100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门或财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

涉农资金项目绩效评价评分表

项目名称: 2020年“四好农村路”新建通村组硬化路(10公里)

项目单位: 始兴县地方公路事务中心

填报日期: 2021年2月21日

项目单位：起始县地方公路事务中心						评价情况		财政部门/专家审核				
一级指标		二级指标		四级指标		评分标准		自评情况		审核意见	评审得分	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			自评情况	自评得分			
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如未,则根据实际完成情况核定得分。	论证充分	4		
				目标设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定得分。	完整	2		
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时公平合理,据此核定得分。	合理	2		
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑,是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定得分。	可衡量	2		
						保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际执行情况核定得分。	保障措施完整合理	2
				计划安排合理性	1			依据相关工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定得分。				
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	资金到位及时	5		
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。				
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金绩效目标。	资金分配及时	3		
				资金管理	12	支出规范性	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	资金支付及时	6
支出规范性	6	1. 预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范。	支出规范					6				
实施程序	8	程序规范性	4			项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	实施程序规范	4				
		管理情况	4			1. 机制方面:资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定得分。 2. 监管落实方面:具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查监督,得满分,否则酌情扣分。	管理有效	4				
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能按照预算进度完成进度的,酌情扣分。	预算控制内	3		
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	在项目实施成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格)酌情扣分。	成本控制内	2		
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	完成进度快	25		
				时效指标		完成质量好						
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	经济效益高	25		
				社会效益		个性指标			社会效益高			
				生态效益		个性指标			生态效益高			
				可持续发展		个性指标			可持续发展高			
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	满意度高	5		

2020 年度涉农资金绩效评价报告

项目名称：2020 年“四好农村路”新建通村组硬化路

项目行业主管部门：始兴县交通运输局

项目业主（代建）单位：始兴县地方公路事务中心

填报人姓名：朱丽丽

联系电话：0751-3315997

填报日期：2021 年 2 月 22 日

根据韶财农[2021]5号文关于开展2019、2020年度涉农资金绩效评价工作的通知要求,我单位高度重视,组织人员,认真开展自评工作,现就有关情况汇报如下:

一、基本情况

(一) 用款单位基本情况

2019年9月12日中共始兴县委机构编制委员会(始机编[2019]40号)正式批示原始兴县地方公路管理站更名为始兴县地方公路事务中心,编制数为28个,年末实际共22个。在职在编在岗人员,从2020年1月1日起单位人员及运行经费由财政核拨,按财政补助一类拨付。始兴县地方公路事务中心是县交通运输局下属股级地方公路专业管理事业单位,负责全县县道、乡道、村道公路养护、路况巡查、县乡公路建设等行业的工作部门,为公路畅通提供养护与管理是本单位的工作宗旨。

(二) 资金安排情况

根据始财农[2020]4号、县政府工作会议纪要[2020]59号文件精神,共下达21000000元,具体实施有如下农村公路项目:

1、始兴县2020年决胜攻坚“四好农村路”建设项目(乡、村道沙土路改造及通自然村公路硬底化)(2标段):业主单位始兴县地方公路事务中心,由清远市通大路桥工程有限公司中标,合同价20932364元,共已支付14474755.1元,其中始财农[2020]4号、县政府工作会议纪要[2020]59号支付1193477.13元。已完工暂未结算。

2、沈所镇南方村至上门组道路硬化工程：业主单位始兴县沈所镇人民政府，由始兴县志源建筑工程有限公司中标，其中财农[2020]4号、县政府工作会议纪要[2020]59号支付456045.49元。

3、始兴县农村公路路面硬化工程（Y445武岗-南木洞、C018横坑-上武岗、C017石围至上九坪）共5.83公里：业主单位始兴县地方公路事务中心，由韶关市恒辉建筑工程有限公司中标，每公里结算价438947.64元，财农[2020]4号、县政府工作会议纪要[2020]59号支付447153.69元，已完工暂未结算。

4、始兴县2020年“四好农村路”建设项目（乡、村道沙土路改造及通自然村公路硬底化）（1标段）：业主单位始兴县地方公路事务中心，由韶关市富伟工程建设有限公司中标，合同价28684338元，共已支付18449942.99元，其中财农[2020]4号、县政府工作会议纪要[2020]59号支付7616705元，已完工暂未结算。

5、始兴县2020年决胜攻坚“四好农村路”建设项目（乡、村道沙土路改造及通自然村公路硬底化）（4标段）：业主单位始兴县地方公路事务中心，由广东昊粤建设有限公司中标，合同价18734158元，共已支付9280418.31元，其中财农[2020]4号、县政府工作会议纪要[2020]59号支付4483755元，已完工暂未结算。

6、始兴县2020年决胜攻坚“四好农村路”建设项目（乡、村道沙土路改造及通自然村公路硬底化）（3标段）：业主单

位始兴县地方公路事务中心，由广东韶艺建设工程有限公司中标，合同价 13859973 元，共已支付 9323048.84 元，其中财农[2020]4 号、县政府工作会议纪要[2020]59 号支付 3784485 元，已完工暂未结算。

7、2019 年始兴县罗坝镇农村公路路面硬化工程：由始兴县罗坝镇人民政府乡镇业主，广东弘宸宇建设工程有限公司中标，共实施 6.815 公里，438947.64 元/公里的造价，共已支付 1844244.66 元，其中财农[2020]4 号、县政府工作会议纪要[2020]59 号支付 450000 元。已完工暂未结算。

8、乡道 Y393 线与国道（G220 线）平交口路面（水沟）工程：业主单位始兴县地方公路事务中心，由始兴县志源建筑工程有限公司中标，结算价 240222.63 元，财农[2020]4 号、县政府工作会议纪要[2020]59 号支付 240222.63 元，已完工结算。

9、2020 年决胜攻坚“四好农村路”建设项目始兴县 X794 线岭头至太坪段砂土路改造工程(10+952-K15+851 段)：业主单位始兴县地方公路事务中心，由湖南惠联路桥有限公司中标，合同价 6574615 元，共已支付 2334406 元，其中财农[2020]4 号、县政府工作会议纪要[2020]59 号支付 1970815.26 元，已完工暂未结算。

10、始兴县县道 X344 线城南周前古村落段停车场项目：业主单位始兴县地方公路事务中心，由广东省构建工程建设有限公司承建，合同价 446631 元，财农[2020]4 号、县政府工作会议纪要[2020]59 号共支付 357304.8 元。已完工暂未

结算。

（三）项目实施主要内容及实施程序

严格遵守项目资金管理制度，根据省、市下达投资计划和项目实施方案，认真审核执行项目建设内容和落实项目建设资金，确保项目建设顺利完成。

二、绩效指标分析

1. 产出指标分析

（一）数量指标——预期已完成约束性的任务量。

（二）时效指标——年底资金支出及时率 99%，项目（工程）完成及时率 100%。

（三）成本指标——预算（成本）控制，严格按照计划执行，控制成本，不超支现象。

2. 效益指标分析

（一）社会效益指标：解决了群众出行难问题，一定程度上带动了经济增长方面，促进当地农村富余劳动力的就业。

（二）可持续发展指标：及时参与水毁抢修，保障交通通畅，未造成环境污染，完工后将会列入养护范围，提升后续的服务水平。

（三）服务对象满意度指标：平均缩短当地群众出行时间至少 1.5 小时以上，保障了当地群众安全出行及提升了群众的幸福感，满意度达 100%。

三、综合评价结论

（一）关于决策论证情况。资金投向和结构相对合理，且

符合相关管理办法,符合公共财政扶持方向及资金设立目标。项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求,且具体明确、合理可行。项目审批按规定经过科学决策程序、方式。

(二)关于目标设置情况。依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性。

(3)关于保障措施情况。严格按照工作精度计划、预算安排合理。

2. 资金落实

(1)关于资金到位情况。来源的资金到位率100%,且按规定时间及时到位。

(2)关于资金支付情况。工程项目暂未竣工结算,目前正在走支付程序。

(3)关于资金分配情况。按文件要求分配项目资金,资金分配合理。

(4)关于支出规范性情况。预算执行规范,支出合规,资金管理、费用标准集中支付,不存在截留、挤占、挪用资金的情况;会计核算规范,严格执行会计核算制度,专账核算,支出凭证合规有效。

3. 事项管理方面

(1)关于实施程序情况。实施程序规范,项目按规定履行报批手续;项目建设、验收等严格执行相关制度规定、方案实施规范。

四、主要绩效

1. 资金使用绩效

(1) 严格按照项目计划执行,在专项资金管理使用上,严格按照规定的使用范围,做到专款专用,确保专项资金真正落实到实处。

(2) 省级涉农专项资金直接拨付至县级财政,由我单位向当地财政直接申请,采用集中支付方式拨付资金,专项资金不存在截留、挪用、擅自扩大或缩小资金使用范围的行为,各专项资金按规定支出,支付严格管理,会计核算真实规范。

(3) 加强了科学化管理水平,保证专项资金安全有效使用,资金使用落到了实处,获得了较好的社会效益。

2. 社会效益绩效

提升了当地群众的出行水平、减少出行时间至少 1.5 小时以上,保障了群众出行的生命财产安全。

(1) 经济效益绩效

提升当地群众的经济收入至少 10000 元以上,促进发展休闲旅游等相关产业链的发展,生活质量水平大大提高。

3. 社会满意度绩效

当地 100% 的群众非常满意道路的通畅性和安全性,提升了百姓幸福感。

五、存在问题

砂土路改造项目工程量比较大,除了省级补助的涉农专项资金已到位支付,该项目其余的专项项目资金预算暂未到

位，影响了正常项目支付进度。

六、相关建议

(1) 根据实际情况安排砂土路改造项目专项资金的预算，专款专用、重点使用原则，监督、管理好专项资金。

(2) 加快项目的施工进度，并及时支付工程款。

附件1

涉农资金项目绩效目标自评表

金额单位：万元

填报单位：始兴县
地方公路事务中心

项目基本情况	项目名称	2020年“四好农村路”新建通村组硬化路		项目负责人及电话	刘龙丹0751-3315997				
	主管部门	始兴县交通运输局		实施单位	始兴县地方公路事务中心				
	项目开始时间	2020年 1 月 1 日		项目完成时间	2020年 12 月 31 日				
	实施文件依据	始财农[2020]4号、县政府工作会议纪要[2020]59号							
资金情况			预算数(A)	执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	项目资金总额		2100	2100	10	100%	10		
	其中：1.财政拨款				-		-		
	①省级以上资金		2100	2100	10	100%	10		
	②市级资金				-		-		
	③县级资金				-		-		
	2.其他资金				-		-		
绩效目标	项目预期总体目标	道路安全标准得到提升，路况水平显著改善，吸引外来劳动返乡创业，提升百姓收入		总体目标完成情况综述		道路安全标准得到提升，路况水平显著改善，吸引外来劳动返乡创业，提升百姓收入			
	预期阶段性目标	目标1：全面改善道路路域环境，确保道路安全、整洁、畅通和人民群众生命财产安全		阶段性目标完成情况		目标1：全面改善道路路域环境，确保道路安全、整洁、畅通和人民群众生命财产安全			
	目标2：					目标2：			
	目标3：					目标3：			
	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	指标计算公式	指标值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	完成新建通村组硬化路（10公里）		≥95%	≥100%			
			路况改善质量		≥95%	≥99%			
		质量指标	年底资金支出及时率		≥95%	≥99%			
			工程进度计划完成率		≥95%	≥99%			
		时效指标	成本控制		不超过预算	不超过预算			
		成本指标							
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	道路“畅、安、舒、美”标准得到提升，路况水平显著改善		满意度≥99%	满意度≥99%			
		生态效益指标							
		可持续影响指标	可持续		可持续支撑社会发展	可持续支撑社会发展			
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥100%		
单位需要说明的其他情况									
总分		100							

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差等三档，分别按照100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门或财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件2

涉农资金项目绩效评价评分表

项目名称: 2020年“四好农村路”新建通村
硬化路

项目单位: 始兴县地方公路事务中心

填报日期: 2021年2月21日

一级指标	二级指标	评价指标				评分标准	自评情况		财政部门/专家审核	
		名称	权重	名称	权重		自评得分	自评得分	审核意见	评审得分
投入	项目立项	12	6	论证决策	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商,并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际得分。	论证充分	4		
				完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核得分。	完整	2		
				合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时公平客观评价。据此核得分。	合理	2		
				可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性,即绩效目标设置是否有数据支撑,是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核得分。	可衡量	2		
				保障措施	2	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际得分。	保障措施完整合理	2		
	资金落实	8	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*100%核得分。	资金到位及时	5		
				资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*100%核得分。	资金分配及时	3		
				资金分配合理性	3	依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	资金支付及时	6		
				资金支付	6	主要依据“支付额/预算额度*100%*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出进度等因素适当调整最后得分。	支出规范	6		
				支出规范性	6	1. 预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范。	实施程序规范	4		
过程	资金管理	12	6	程序规范性	4	项目或方案按程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	管理有效	4		
				监管有效性	4	1. 机制方面:资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定得分。 2. 监管落实方面:具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查考核,过程监管的,得满分,否则酌情扣分。	预算控制内	3		
				预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未按照预算进度和完成进度的,酌情扣分。	成本控制内	2		
				成本节约(成本指标)	2	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格)酌情扣分。	完成进度快	25		
				数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	完成质量好	25		
	项目绩效	25	25	完成质量	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	社会效益高	25		
				个性指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	生态效益高	25		
				个性指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	可持续发展	25		
				个性指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	满意度高	5		
				满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*100%核得分。	满意度高	5		
产出	经济性	5	2	完成进度	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	完成进度快	25		
				完成质量	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	完成质量好	25		
				数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	社会效益高	25		
				个性指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	生态效益高	25		
				个性指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	可持续发展	25		
	效率性	25	25	完成质量	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	完成进度快	25		
				数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	完成质量好	25		
				个性指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	社会效益高	25		
				个性指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	生态效益高	25		
				个性指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	可持续发展	25		
效益	效果性	25	25	完成质量	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	完成进度快	25		
				数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	完成质量好	25		
				个性指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	社会效益高	25		
				个性指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	生态效益高	25		
				个性指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	可持续发展	25		
	公平性	5	5	满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*100%核得分。	满意度高	5		
				数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	完成进度快	25		
				个性指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	完成质量好	25		
				个性指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	社会效益高	25		
				个性指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	生态效益高	25		